

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หนองแต่-โนนข่า หมู่ที่ 3 บ้านนาสีนวล	2,965,000	2,298,000	65,200	✓			1 ต.ค 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	เงิน อุดหนุน
2	โครงการจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ด้านหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู หมู่ที่ 13	งบประมาณ	433,100	-	✓			1 ต.ค 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนนยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจร ดินลูกรังบดทับ ถนนสาย ฮองกกแดง หมู่ 14	เงินสะสม	192,800	-	✓			1 ต.ค 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนนยกคันดินพร้อมเสริมผิวจราจร ดินลูกรังบดทับถนนหลังโรงเรียนบ้านขาด หมู่ ๘	เงินสะสม	128,818	-	✓			1 ต.ค 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
5	โครงการจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังบดทับถนน ถนน สายที่นานายชัยน ทองปลิว หมู่ที่ 8	งบประมาณ	35,800	-	✓			1 ต.ค 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ข้างบ้าน นางนงค์ พิมพ์รส หมู่ที่ 5 บ้านขาดเหนือ	งบประมาณ	116,327	-	✓			1 ต.ค 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างวัดสว่างโพธิ์ชัย ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4	งบประมาณ	149,883	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
8	โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู หมู่ที่ 13	งบประมาณ	493,343	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
9	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (2 ฝั่งทาง) บ้านขาดเหนือ หมู่ที่ 5	งบประมาณ	141,590	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
10	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ด้านทิศใต้ไปทางเมรุ หมู่ที่ 13 บ้านขาดกลาง	งบประมาณ	286,000	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซ้าย หมู่ที่ 11 (บางส่วน)	งบประมาณ	103,000	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสวรรค์บ้านนา หมู่ 8	งบประมาณ	184,000	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สถานที่ก่อสร้างปากซอยหน้าบ้านนางก้อน หมู่ที่ 4	งบประมาณ	8,300	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
14	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู หมู่ที่ 13	เงินสะสม	384,000	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายสวา อ้วนละมัย หมู่ที่ 3	งบประมาณ	102,797	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ เริ่มต้นจากหน้าบ้านนางไกรสร บุญแสน ไปทางบ้านนางชุดิมา ตรีบาตร หมู่ที่ 14	งบประมาณ	89,623	-	✓			1 ต.ค 67-30 ก.ย. 68	กองช่าง	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่นี้มาก แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่นี้ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างพอเพียง
๒. ข้อจำกัดของงบประมาณและการค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/ภารกิจจากแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ควรมีการสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำหรับนำมาวางแผนวางแผนโครงการอย่างครอบคลุมและรอบด้านให้ครบ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และลดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ควรวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการกำหนดงบประมาณแต่ละโครงการต้องคำนึงถึงคุณค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ควรกำชับสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการให้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปี